

Информация по итогам
проведения проверки эффективности использования средств бюджета
на реализацию Регионального проекта «Современная школа»
за 2022 год

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

Пункт 6 плана работы Контрольно-ревизионной комиссии Щигровского района Курской области на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-ревизионной комиссии от 27.12.2022 г. № 57, распоряжение председателя Контрольно-ревизионной комиссии о проведении контрольного мероприятия от 09.01.2023 года № 2.

2. Предмет контрольного мероприятия:

Нормативные документы, финансовые и бухгалтерские документы по использованию бюджетных средств.

3. Объекты контрольного мероприятия:

МКОУ «Косоржанская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.И. Кононенко»;

4. Цель контрольного мероприятия:

Проверка эффективного использования бюджетных средств.

5. Проверяемый период: 2022год.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 10.01.2023года по 30.01.2023 года.

Проверкой установлено:

Анализ выполнения расходов на реализацию Регионального проекта «Современная школа» за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

Согласно соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Курской области местному бюджету на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в составе регионального проекта «Современная школа» № 38650000-1-2022-006 от 28 января 2022г., заключенного между Комитетом образования и науки Курской области и Администрацией Щигровского района Курской области, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Щигровского района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2022 году 1387980,0 руб.

Общий размер субсидии, предоставляемой из бюджета Курской области бюджету Щигровского муниципального района в соответствии с настоящим соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в

целях со финансирования которого предоставляется субсидия: уровня со финансирования, равного 98%, составляет в 2022 году не более 1360220,0 руб.

Приложением №1 к соглашению от 28 января 2022г. установлены планируемые значения результатов регионального проекта – обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, по состоянию на 31.12.2022г. – 0,001 тыс. ед.

Согласно отчета о расходах, в целях со финансирования, которых предоставлена субсидия Администрации Щигровского района Курской области, на 1.11.2020 г. предусмотрено в бюджете муниципального образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия - 1387980,0 руб., в том числе объем субсидии – 1360220,0 руб.(98%); израсходовано средств (кассовый расход) – 1387980,0 руб., в том числе средства субсидии – 1360220,0 руб. (98%).

Согласно отчету МКОУ «Косоржанская средняя общеобразовательная школа» на 01.12.2022г. (ф117):

По Р/ПР 0702 ЦСР 035E151690 ВР 242 утверждено 155196,29 руб., исполнено 155196,29 руб.;

По Р/Пр 0702 ЦСР 035E151690 ВР 244 утверждено 1232783,71 руб., исполнено 1232783,71 руб.;

всего утверждено 1387980,0 руб., исполнено 1360220,00., исполнение составило 98%.

Средства в общей сумме 1387980,0 руб. направлены на приобретение основных средств и материальных запасов в соответствии с заключенными контрактами:

- ООО «ЛОГИК КЛАСС» от 19 мая 2022г. № ЛК-220-05/22 на сумму 155 196,29 руб. (МФУ лазерный Pantum M6550NW. Ноутбук Aser Aspire3 A315-23-R6JR/15.6/AMD Ryzen 53500U и др.);

- ООО «ЦИФРА» от 21 марта 2022г. №0144200002422000013 на сумму 1 232 783,71 руб. (цифровая лаборатория по биологии, по химии, по физике, образовательный конструктор, набор по механике, четырёхосевый учебный робот-манипулятор, набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов и др.).

Проверкой установлено:

Код нарушения 4.44 нарушения условий исполнения контрактов, в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту;

- по контракту с ООО «ЦИФРА» от 21.03.2022г. №0144200002422000013 срок поставки не позднее 01.07.2022г., (товарная накладная №26 от 01.07.2022г. на сумму 647126,71 руб., принято заказчиком 11.07.2022 (нарушение срока 10 дней), товарная накладная №

63 от 18.08.2022г. на сумму 585657,0 руб., принято заказчиком 19.08.2022г. (нарушение срока 48 дней).

Код нарушения 4.47 Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), применение указанных мер с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

- За ненадлежащее исполнение контрактных обязательств, 26.08.2022 г. школой было предъявлено требования об уплате неустойки (пени) в общей сумме 8014,11 руб. к ООО «ЦИФРА», а согласно независимой гарантии №6959/22 от 14.03.2022 года, следовало предъявлять к Гаранту АО «Московский Индустриальный банк». На момент проверки сумма неустойки не погашена, чем нарушены п.6 ст.34 и п.п.3 п.1 ст.94 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ. Письменного ответа об отказе оплаты неустойки нет.

Код нарушения 2.11 нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета;

- в соответствии с требованием статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. исполнение Контракта обеспечено независимой гарантией №6959/22 от 14.03.2022 года «Московского Индустриального Банка». На момент проверки в бухгалтерском учете принятие независимой гарантии не отражено.

- в соответствии с требованием статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. исполнение гарантийных обязательств обеспечено независимой гарантией №12662/22 от 13.07.2022 года «Московского Индустриального Банка». На момент проверки в бухгалтерском учете принятие независимой гарантии не отражено.

Проверено наличие и соответствие спецификации, полученного оборудования, расхождений нет.

Согласно отчету о достижении значений результатов регионального проекта «Современная школа» на 31.12.2022 г. планируемый результат, достигнут в полном объеме:

Результат регионального проекта: обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков; создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

тип результата: приобретение товаров, работ, услуг – значение показателя по плану и фактически составило 0,001 тыс. ед.